

附件1

## 2016年市本级财政支出绩效监控情况表 (截止6月末)

财 政 支 出 名 称： 黄旗供销社改造建设项目

主 管 部 门 ( 签 章 )： 顺城区供销社

填 报 人 员： 张晓春

联 系 电 话： 18642305348

填 报 时 间： 2016年8月15日

## 2016年市本级财政支出绩效监控情况表

财政支出名称	黄旗供销社改造建设项目						
部门财政支出项目负责人	毕胜国		联系电话		57503799		
部门财务负责人	毕胜国		联系电话		57503799		
预算资金总数 (万元)	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的专项收入	纳入专户管理的行政性收费	纳入预算管理的政府性基金	上年结转
	20	12					
截止本月末累计支出数 (万元)	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的专项收入	纳入专户管理的行政性收费	纳入预算管理的政府性基金	上年结转
	20	12					
是否完成年初预算“年度项目执行进度”，未完成原因分析。	全部完成						
截止本月末绩效目标完成情况				截止本月末相应绩效指标完成情况			
目标1: 1、为优质农产品进入超市搭建平台。2、为农民专业合作社联合发挥地下室储存功能，减少了库存周期与库存数量，降低了库存成本，大大提高了农超对接的绩效水平。				指标1: 单位自筹资金到位率达100% 指标2: 增加储存面积450平方米 指标3: 营业室和仓库利用率90%			
目标1:				指标1: 预计销售额、利润额同比增长6%、4%，助农增收50万元、年增加销售6%，经济效益提高3%。 指标2: .....			
目标1:				指标1: 指标2: .....			

## 2016年市本级财政支出绩效监控情况表

<p>财政支出执行情况总结</p>	<p>为了用好财政改造资金，在资金的使用过程中，我们严格按照规定动作来操作执行，一是基层社改造工程经过了市评审中心的评审之后方可施工。二是在施工过程中严把质量关，以确保改造工程质量。三是施工过程中，从上到下认真负责，发现问题及时纠正并作相应处理。1、建筑楼顶防水1100平方米，投资6万元；地下室防水450平方米，投资2.5万元。2、整体建筑外墙维修投资7万元。3、整体电线线路改造投资2.5万元。4、更换门窗投资2万元。</p>
<p>财政部门意见</p>	